

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов
работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО
"ДАР"**

Лето 2023 года

ТП №2 "ИСУ"

тр.№1 630 кВа: В КТПН-"ЦРП-2" тр. 320 кВа в КТП тр. 400 кВа

N/N	Наименование фидера	Фаза А		Фаза В		Фаза С		N
		U	I	U	I	U	I	I
	Общий в ТП№2	233	21	233	10	234	10	23
1	ф.№1	233	2	233	1	234	1	22
2	ф. №2	233	3	233	2	234	2	
3	ф.№3	233	1	233	1	234	1	18
4	ф.№4	233	15	233	6	234	6	26
5	ф. №5	233	0	233	0	234	0	
6	ф. №6	233	0	233	0	234	0	
	КТПН -"ЦРП-2"							
1	ф.№1	245		236		235		
2	ф. №2	245	23	236	23	235	23	33
3	Отключен							
	КТПН -"АгропромСнаб"							
1	ф.№1	240		238		236		
2	ф. №2	240	23	238	23	236	23	33
3	Отключен							

ТП №1 "ИСЗ"

тр.№1 630 кВа: тр.№2 1000 кВа тр.№3 1000 кВа

N/N	Наименование фидера	Фаза А		Фаза В		Фаза С		N
		U	I	U	I	U	I	I
	Общий Т-1	243		235		243		
1	ф.№1	243		235		243		
2	ф. №2	243	23	235	23	243	23	33
3	ф.№3	243	0	235	0	243	0	
4	ф.№4	243	46	235	43	243	35	7
5	ф. №5	243	46	235	5	243	78	47
6	ф. №6	243	1	235	1	243	1	
7	ф.№7	243	31	235	24	243	20	8
8	ф. №8	243	23	235	23	243	23	
9	ф. №9	243	1	235	1	243	1	2
	Общий Т-2	245		240		250		
1	ф. №10	245	2	240	2	245	2	
2	ф. №11	245	1	240	1	245	1	
3	ф. №12	245	5	240	6	245	5	
4	ф. №13	245	6	240	4	245	8	

